

Cronograma Físico

Obra: Construção dos Alimentadores Chapada 13,8 kV

Atividades	2025		2026									
	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	
1. Planejamento inicial para contratação	previsão	realizado										
1. Recebimento dos equipamentos adquiridos pela Eletrocar												
3. Elaboração do edital												
4. Licitação dos serviços												
5. Prazos e recursos, assinatura do contrato e termo de início												
6. Execução do trecho 1												
7. Execução do trecho 3												
8. Execução do trecho 11												
9. Execução do trecho 9 e 10												
10. Execução do trecho 4												
11. Execução do trecho 5												
12. Execução do trecho 6												
13. Execução do trecho 7												
14. Execução do trecho 8												
15. Execução do trecho 2												

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Alimentadores Chapada

MEDIÇÕES		Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Faturamento Serviços	R\$	-	-	-	-	-
	%	18,40%	17,90%	25,80%	25,00%	12,90%
Execução do Trecho 1	6,9%	6,9%				
Execução do Trecho 3	8,0%	8,0%				
Execução do Trecho 11	6,5%	3,5%	3,0%			
Execução do Trecho 9 e 10	7,9%		7,9%			
Execução do Trecho 4	8,3%		3,2%	5,1%		
Execução do Trecho 5	9,8%		3,8%	6,0%		
Execução do Trecho 6	14,0%			9,8%	4,2%	
Execução do Trecho 7	15,9%			4,9%	11,0%	
Execução do Trecho 8	14,4%				9,8%	4,6%
Execução do Trecho 2	8,3%					8,3%
TOTAL ACUMULADO	Valor	18,40%	36,30%	62,10%	87,10%	100,00%
	%					